

## Отчёт

о работах по текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Кузнецова, 2 на 01.01.2018 г.  
Текущий ремонт = 2 597,40 м<sup>2</sup> (площадь жилых помещений) \* 2,00 руб. (с 1м<sup>2</sup>) \* 12 мес. = 62 337,60 руб.

Содержание жилья	Текущий ремонт					Финансовый результат на 01.01.2018 г.
	2017 год					
Задолженность населения на 01.01.2018 г.	Неосвоенные средства(+)/перерасход средств (-) на 01.01.2017 г.	Намечлено	Оплачено населением	Средства от использования общего имущества	Выполнено работ	Неосвоенные средства(+)/перерасход средств (-) на 01.01.2018 г.
1	2	3	4	5	6	7=2+4+5-6 8=2+3+5-6-1
88 039,85 руб.	9 731,04 руб.	62 337,60 руб.	60 178,45 руб.	0,00 руб.	61 008,64 руб.	8 900,85 руб. -76 979,85 руб.

Отчет составлен на основании актов приемки выполненных работ по текущему ремонту многоквартирного жилого дома, утвержденных представителями собственников.

## Текущий ремонт за 2017 г

Месяц	Наименование работ		Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.
Март	Установка энергоберегающих светодиодных светильников в подъезде № 2		шт	4	7 443,15
	Смена участка стояков системы горячего водоснабжения в тех подвале		м	4,0	
Апрель	Установка почтовых ящиков в подъезде № 1		шт	30	9 632,62
	Смена запорной арматуры (кранов шаровых) на индивидуальном тепловом пункте		шт	4	
Май	Проверка контрольно-измерительных приборов (манометров) на индивидуальном тепловом пункте		шт	5	21 766,88
	Смена деревянных оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в подъездах № 1, 2		шт	2	
	Смена запорной арматуры (кранов шаровых, затворов) на индивидуальном тепловом пункте		шт	2	
Июнь	Установка кранов 3-х ходовых под контрольно-измерительные приборы (манометры) на индивидуальном тепловом пункте		шт	3	16 698,58
	Смена участков магистрального трубопровода системы отопления в тех подвале		м	4,0	
Июль	Проверка коллекционных (общедомовых) приборов учёта тепловой энергии на индивидуальном тепловом пункте в тех подвале		шт	1	4 087,61
Ноябрь	Установка светильников над входами в подъезды № 1, 2		шт	2	685,05
Декабрь	Установка энергоберегающих светодиодных светильников в подъезде № 2		шт	1	694,75
<b>Итого:</b>					<b>61 008,64</b>

Директор ООО «КТИИС»



/И.А. Баранов

Представитель собственников многоквартирного жилого дома



/N.S. M.

/кв. № 4